

# 监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 08 日


天气：多云转晴

星期：四

气温：32℃ -18℃

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台)。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、主控室室内装修。</li><li>2、综合泵房水箱顶板钢筋施工。</li><li>3、35KV配电室室内装修施工。</li><li>4、过路段电缆沟施工。</li></ol> <p>安装 停工，储能设备未到场。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、主控室室内装修。</li><li>2、综合泵房水箱梁板柱混凝土浇筑施工。</li><li>3、35KV配电室室内装修施工。</li><li>4、附属用房封闭砌筑施工。</li><li>5、过路段电缆沟施工。</li><li>6、东围墙砌筑施工。</li></ol> <p>安装</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、停工，等待储能设备进场。</li></ol>

		<p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>    管理人员：3人；施工人员：15人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12</p> <p>2.今日完成：线路进行三级专检验收。</p> <p>3.明日计划：等紫金山进站。</p>
<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>1.现场巡查，对综合泵房水箱顶板钢筋施工进行检查，要求施工单位加强安全、质量管理力度，加强施工工艺，严格按照设计图纸要求进行施工，但人行通道仍存在安全隐患。</p> <p>2.整理项目监理资料。</p> <p>3.对220KV送出线路导线架设前质监检查的问题进行回复。</p>	
<p>其 它 事 项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>		
<p>记录人：刘晨瑞</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>

工程现场照片：

<p>文字 描述</p>	<p>过路段电缆沟施工</p>	<p>线路进行三级验收</p>
<p>照片</p>	 <p>15:41   2023-06-07 星期三 阴 28°C 侯马市·犬上线</p>	