

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 10 日

天气：多云转晴

星期: 六

气温: 32°C -16°C

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内装修。 2、综合泵房水箱顶板混凝土浇筑施工。 3、35KV配电室室内装修施工。 4、过路段电缆沟底板混凝土浇筑施工。 5、北围墙挡土墙土方开挖施工。 6、附属用房封闭砌筑施工。 安装 停工，储能设备未到场。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内装修。 2、综合泵房水箱养护施工。 3、35KV配电室室内装修施工。 4、附属用房封闭砌筑施工。 5、过路段电缆沟施工。 6、东围墙砌筑施工。

		7、北围墙挡土墙施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对综合泵房板墙、电缆沟底板混凝土浇筑进行旁站，要求施工单位加强质量管理力度，及时振捣。 2.现场巡查，发现35KV配电室装修脚手架搭建存在未设置剪刀撑、走道板等问题，下发监理通知单，要求施工单位立即整改，待整改完成后上报监理项目部验收。 3.整理项目监理资料。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控室地板砖铺设	北围墙开挖
照片	 主控楼铺地板砖 15:14 2023-06-10 星期六 晴 30°C 侯马市·襄侯线 今日水印相机 真实时间	 北围墙开挖 HUAWEI nova 3s 6LUX DUAL CAMERA
文字描述	综合泵房板墙混凝土浇筑	过路电缆沟底板混凝土浇筑
照片	 综合泵房板墙浇筑 15:17 2023-06-10 星期六 晴 32°C 侯马市·大土线 今日水印相机 真实时间	 侯马元工独立储能项目 2023.06.10 21:23 施工区域 管沟 施工内容 底板浇筑 天气 晴夜 28° 今日水印相机