

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 11 日

天气：多云转晴

星期：日

气温：30℃ -16℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内装修。 2、综合泵房水箱顶板混凝土养护施工。 3、35KV配电室室内装修施工。 4、过路段电缆沟施工。 5、北围墙挡土墙土方开挖施工。 6、场区平整三七灰土回填施工。 7、附属用房封闭砌筑施工。 安装 停工，储能设备未到场。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内装修。 2、综合泵房水箱养护施工。 3、35KV配电室室内装修施工。 4、附属用房封闭砌筑施工。 5、过路段电缆沟施工。

	6、东围墙砌筑施工。 7、北围墙挡土墙施工。 8、场区平整三七灰土回填施工。 安装 施工人员进场。施工准备。等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。	
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对电缆沟模板安装、北围墙土方开挖进行检查，要求施工单位加强质量管理力度，严格按照设计、规范要求施工，加强施工工艺。 2.现场巡查，对场区平整三七灰土回填施工进行检查，要求施工单位检查配合比，及时清理大土块，尽快做好压实度检测。 3.整理项目监理资料。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	附属用房砌墙施工	北围墙开挖
照片		
文字描述	主控室地板砖铺设	电缆沟模板安装
照片		