

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 15 日

天气：晴

星期：四

气温：33℃ -19℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内地面装修。 2、综合泵房水箱顶板混凝土养护施工。回填土施工。泵房主体结构脚手架，模板施工。 3、35KV配电室室内地面装修施工。 4、过路段电缆沟施工。 5、北围墙挡土墙砌筑施工。 6、场区平整三七灰土回填施工。 7、附属用房模板施工。 安装 今日PCS升压一体舱吊装4台，共30台，累计完成24台。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内地面装修。 2、综合泵房水箱养护施工。主体结构模板安装施工。 3、35KV配电室室内地面装修施工。 4、附属用房屋面脚手架施工。

	5、过路段电缆沟施工。 6、东围墙砌筑施工。 7、北围墙挡土墙施工。 8、场区平整三七灰土回填施。 安装 电气安装施工；储能设备进场吊装。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对综合泵房主体结构脚手架、模板施工进行检查，要求施工单位加强质量管理力度，加强施工工艺，吸取经验教训，严禁出现之前所犯的错误及问题。 2.现场巡查，对储能区PCS升压一体舱吊装进行安全旁站，要求施工单位加强安全管理力度，加强施工安全意识。 3.整理项目监理资料。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	PCS 升压一体舱吊装	附属用房模板安装
照片	 pcs舱吊装 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.15 10:32 天气: 多云 28°C	 附属用房安装模板 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.15 07:39 天气: 晴 20°C
文字描述	北围墙挡土墙施工	预制井到场卸车
照片	 北围墙挡土墙施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.15 07:12 天气: 晴 20°C	 预制井到场卸车 2023.6.15 09:57