

监 理 日 志

日期：2023年06月16日

天气：阴

星期：五

气温：33℃ -19℃

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <ol style="list-style-type: none">1、主控室室内地面装修。2、综合泵房水箱顶板混凝土养护施工。泵房主体结构模板施工。3、35KV配电室室内地面装修施工。4、北围墙挡土墙砌筑施工。5、场区平整三七灰土回填施工。6、附属用房钢筋模板施工。 <p>安装</p> <p>今日电池舱吊装6台，共30台，累计安装完成12台；PCS升压一体储能舱总共30台，已安装完成24台。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <ol style="list-style-type: none">1、主控室室内地面装修。2、综合泵房水箱回填土施工。主体结构钢筋绑扎安装施工。3、35KV配电室室内地面装修施工。4、附属房屋面照明线路埋管施工，混凝土浇筑施工。5、过路段电缆沟混凝土浇筑施工。

		<p>6、东围墙砌筑施工。</p> <p>7、北围墙挡土墙施工。</p> <p>8、场区平整三七灰土回填施工。</p> <p>安装</p> <p>电气安装施工；储能设备进场吊装。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：3人；施工人员：15人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12</p> <p>2.今日完成：工作全部完成。</p> <p>3.明日计划：等紫金山进站。</p>
<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>1.现场巡查，对附属用房模板安装施工进行检查，要求施工单位加强质量管理力度，加强施工工艺，吸取经验教训，严禁发生之前的错误及问题。</p> <p>2.现场巡查，对储能区电池舱吊装进行安全旁站，要求施工单位加强安全管理力度，加强施工安全意识。</p> <p>3.整理项目监理资料。</p>	
<p>其 它 事 项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>		
<p>记录人：刘晨瑞</p>		<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>

工程现场照片：

文字描述	北围墙挡土墙施工	附属用房模板安装钢筋绑扎
照片	 <p>北围墙挡土墙施工</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目</p> <p>拍摄时间：2023.06.16 08:30 天气：晴 21°C</p> <p>今日水印相机 真实时间</p>	 <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目</p> <p>拍摄时间：2023.06.16 07:26 天气：多云 20°C</p> <p>附属用房安装 模板绑扎钢筋</p> <p>今日水印相机 真实时间</p>
文字描述	储能区电池舱吊装	
照片	 <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目</p> <p>拍摄时间：2023.06.16 09:15 天气：晴 21°C</p> <p>今日水印相机 真实时间</p>	