

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 20 日

天气: 阴转多云

星期： 二

气温: 34°C -21°C

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内地面装修。 2、综合泵房主体结构顶板养护施工。 3、35KV配电室室内地面装修施工。 4、附属用房混凝土养护施工。 5、围墙施工。 6、雨水排水管道施工。 7、场区三七灰土回填施工。 安装 电气安装施工；储能设备等待进场。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内地面装修。 2、综合泵房主体养护施工。 3、35KV配电室室内地面装修施工。 4、东围墙砌筑施工。 5、北围墙挡土墙施工。

	6、场区平整三七灰土回填施工。 7、雨水排水管道施工。 安装 电气安装施工；储能设备等待进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对雨水管道回填夯实、主变线路施工进行检查，要求施工单位加强安全、质量管理力度，加强施工工艺，遗留隐蔽工程影像，做好报验工作，同时做好各线缆标记，方便识别。 2.现场巡查，对东围墙挡土墙砌筑施工进行检查，要求施工单位加强质量管理力度，严格按照设计、规范要求施工，避免出现空洞及石块之间无砂浆问题。 3.整理项目监理资料。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主变线路施工	东围墙砌砖施工
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.20 18:05 天气: 阴 31°C 主变线路施工	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.20 15:14 天气: 多云 32°C 东围墙砌砖施工
文字描述	储能区场地夯实	雨水管道土方回填夯实
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.20 18:06 天气: 阴 31°C 储能区场地夯实	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.20 18:13 天气: 阴 30°C 雨水管道回填夯实