

监 理 日 志

日期：2023年06月22日

天气：晴转多云

星期：四

气温：36℃ -19℃

工程名称：侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台)。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>升压站：</p> <ol style="list-style-type: none">1、主控室室内装修。2、综合泵房主体框架养护施工。3、35KV配电室室内装修施工。4、过路段电缆沟施工。5、北围墙挡土墙施工。6、场区平整三七灰土回填施工。7、东围墙砌筑施工。8、雨水排水管道施工。 <p>安装</p> <p>一次、二次接线施工；今日PCS升压一体舱吊装2台，共30台，累计完成30台；电池舱吊装3台，总共30台，已安装完成21台。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>土建</p> <ol style="list-style-type: none">1、主控室室内装修。2、综合泵房养护施工。3、35KV配电室室内装修施工。4、东围墙砌筑施工。

		<p>5、北围墙挡土墙施工。</p> <p>6、场区平整三七灰土回填施工。</p> <p>7、雨水排水管道施工。</p> <p>安装</p> <p>一次，二次接线施工；储能设备吊装施工。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：3人；施工人员：15人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12</p> <p>2.今日完成：工作全部完成。</p> <p>3.明日计划：等紫金山进站。</p>
<p>监 理 工 作 情 况</p>		<p>1.现场巡查，对一次，二次接线施工进行检查，要求施工单位加强安全、质量管理力度，加强施工工艺，做好各线缆标记，方便识别。</p> <p>2.对储能区PCS升压一体舱、电池舱吊装进行安全旁站，要求施工单位加强安全管理力度，加强施工安全意识，必须配备指挥人员。</p> <p>3.整理项目输电线路监理资料。</p>
<p>其 它 事 项</p>		
<p>本日现场监理人员</p>		
<p>记录人：刘晨瑞</p>	<p>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</p>	

工程现场照片：

<p>文字描述</p>	<p>主变电缆沟线路施工</p>	<p>PCS 升压一体舱吊装</p>
<p>照片</p>	 <p>电缆沟线路施工</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.22 07:18 天气: 晴 22°C</p>	 <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.22 11:17 天气: 晴 30°C</p> <p>pcs舱吊装</p>
<p>文字描述</p>	<p>电池舱吊装</p>	<p>北围墙挡土墙施工</p>
<p>照片</p>	 <p>电池舱吊装</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.22 09:54 天气: 晴 28°C</p>	 <p>北围墙挡土墙施工</p> <p>侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.22 07:10 天气: 晴 22°C</p>