

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 24 日

天气：多云转晴

星期：六

气温：34℃ -19℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内地面装修。 2、综合泵房主体结构顶板养护施工。 3、35KV配电室室内地面装修施工。 4、附属用房混凝土养护施工。 5、围墙施工。 6、雨水排水管道施工。 7、厂区三七灰土回填施工。 安装 一次、二次接线施工；35KV配电室断路器试验；今日电池舱吊装3台，总共30台，已安装完成24台。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内地面装修。 2、综合泵房主体养护施工。 3、35KV配电室室内地面装修施工。 4、东围墙砌筑施工。 5、北围墙挡土墙施工。

	6、场区平整三七灰土回填施工。 7、雨水排水管道施工。 安装 电气安装施工；储能设备吊装。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对主变架构软导线施工进行安全旁站，要求施工单位加强安全、质量管理力度，加强施工工艺及安全意识，并安排指挥人员在旁监督、指挥。 2.对35KV断路器试验进行旁站，要求施工单位加强安全管理力度，加强施工安全意识，及时上报监理项目部，保存好相关试验数据。 3.目前现场设备电气试验已开始进行，要求施工单位及时上报电气调试方案、试验单位资质、试验人员证件及试验设备相关证书进行审核。 4.整理项目输电线路监理资料。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	电池舱吊装	主变线路安装施工
照片		
文字描述	35KV 配电室断路器试验	综合泵房回填夯实
照片		