

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 30 日

天气：阴转晴

星期：五

气温：36℃ -22℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内地面装修完成80%。 2、东围墙砌砖施工；北围墙挡土墙砌筑施工。 3、雨水排水管道施工完成35%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成35%。 6、储能C区电池舱基础钢筋绑扎、模板安装。 安装 储能设备接地完成30%；升压站架构设备接地完成40%；220kvGIS通流通压完成30%；220kvGIS开关传动完成30%；储能电缆敷设完成50%；220kV线路保护B柜接线完成50%；储能区4*95电缆接线完成20%；升压站光缆敷设完成50%。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内地面装修完成80%。 2、综合泵房主体砌筑完成5%。 3、附属用房抹灰完成5%。 4、围墙施工完成85%。

	5、雨水排水管道施工完成40%。 6、厂区三七灰土回填施工完成50%。 7、消防管道施工完成40%。 安装 储能设备接地完成35%；升压站架构设备接地完成60%；220kvGIS通流通压完成50%；220kvGIS开关传动完成50%；储能电缆敷设完成60%；220kV线路保护B柜接线完成60%；储能区4*95电缆接线完成30%；升压站光缆敷设完成60%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，北围墙挡土墙砌筑个别部位砂浆未饱满，挡墙内侧回填土未夯实到位，要求施工单位尽快整改。 2.现场巡查，现场安全文明施工落实不到位，部分土建、电气安装人员存在施工过程中未按规定佩戴安全帽，裸露上身等问题，要求进一步加强施工现场安全管理力度。 3.对储能C区电池舱基础钢筋绑扎、模板安装进行检查，要求施工单位加强质量管理，加强自检力度，望施工人员吸取经验教训，杜绝发生之前类似的质量问题。 4.整理项目监理资料。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	北围墙挡土墙砌筑施工	储能 C 区电池舱模板安装
照片	 北挡土墙施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.30 07:52 天气: 晴 25°C	 c区电池仓安装模板 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.30 07:55 天气: 晴 25°C
文字描述	主控室电缆沟电缆敷设	雨水管道施工
照片	 主控楼电缆沟线路施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.30 08:59 天气: 晴 27°C	 雨水管道施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.06.30 08:48 天气: 晴 27°C