

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 04 日

天气：晴

星期：二

气温：32℃ -19℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内地面装修完成95%。 2、综合泵房主体砌筑完成1%。 3、附属用房抹灰完成85%。 4、围墙施工完成80%。 5、雨水排水管道施工完成55%。 6、厂区三七灰土回填施工完成50%。 7、消防管道施工完成55%。 安装 储能设备接地完成65%；升压站架构设备接地完成90%；储能电缆敷设完成80%；储能区4×95电缆接线完成100%。 三、明日计划： 土建 1、主控室室内地面装修完成100%。 2、综合泵房主体砌筑完成2%。 3、附属用房抹灰完成90%。 4、围墙施工完成85%。 5、雨水排水管道施工完成60%。

	6、厂区三七灰土回填施工完成50%。 7、消防管道施工完成60%。 安装 储能设备接地完成70%；升压站架构设备接地完成95%；储能电缆敷设完成85%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，雨水排水及消防管道施工未向监理项目部报验，私自隐蔽回填，要求施工单位施工自检合格后，及时向监理项目部报验，待验收合格后再进行回填。 2.目前电气安装试验已完成大半，要求施工单位尽快上报电气试验单位资质、试验人员证件及试验设备证书等相关资料。 3.现场巡查，储能区电缆终端制作完后，现场遗留的垃圾、杂物等未清理，要求施工单位尽快清理干净。 4.整理项目监理资料。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人:刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	附属用房外墙抹灰施工	主控室地砖铺设
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.04 08:42 天气: 晴 22°C	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.04 08:47 天气: 晴 22°C
文字描述	储能区 PCS 升压一体舱安装调试	储能区电池舱接地焊接施工
照片	 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.04 08:38 天气: 晴 22°C	