

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 06 日

天气：多云转晴

星期：四

气温：33℃ -21℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施工内容及进度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、主控室室内地面装修完成100%。 2、综合泵房主体砌筑完成1%。 4、围墙施工完成80%；东围墙抹灰施工；北围墙砌筑施工。 5、雨水排水管道施工完成70%。 6、厂区三七灰土回填施工完成50%。 7、消防管道施工完成70%。 安装 储能设备接地完成75%；SVG送电调试完成60%；储能电缆敷设完成95%；储能低压直流电缆接线完成20%；储能高压电缆挂线完成50%。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房主体砌筑完成2%。 2、围墙施工完成85%。 3、雨水排水管道施工完成85%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成85%。 安装

	储能设备接地完成80%；储能电缆敷设完成100%；储能高压电缆挂线完成55%；储能低压直流电缆接线完成25%；SVG送电调试完成65%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，雨水排水管道安装、回填施工，施工单位未向监理项目部进行报验，私自进行隐蔽回填，要求施工单位尽快进行报验，待验收合格后再进入下一工序。 2.现场巡查，部分区域施工完成后，现场遗留的垃圾、杂物等未清理，要求施工单位尽快清理干净。 3.目前现场土建施工即将结束，要求施工单位对土建资料进行查缺补漏，及时整理完善。 4.现场电气安装施工已进行大半，要求施工单位尽快上报试验单位、试验人员、设备资质及前期施工方案等资料进行审签，为升压站第二次质监检查做好准备工作。 5.整理项目监理资料。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	
记录人：刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	东围墙抹灰施工	道路开挖平整
照片		
文字描述	雨水管道回填、夯实	储能区电池舱电缆敷设
照片		