

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 11 日

天气：多云

星期：二

气温：36℃ -25℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施工内容及进度
	施工单位	
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房主体砌筑完成60%。 2、围墙施工完成80%。 3、雨水排水管道施工完成80%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成80%。 6、厂区道路三七灰土施工完成40%。 安装 储能设备接地完成100%；SVG送电调试完成100%；储能电缆敷设完成100%；储能低压直流电缆接线完成50%；储能高压电缆挂线完成100%。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房主体砌筑完成80%。 2、围墙施工完成85%。 3、雨水排水管道施工完成85%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成85%。 6、厂区道路三七灰土施工45%。

	安装 储能低压直流电缆接线完成55%；储能控制电缆接线完成25%；二次室照明安装完成25%；电缆沟槽盒扣盖板完成45%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：工作全部完成。 3.明日计划：等紫金山进站。	
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，升压站综合泵房未经土建交接安装工序，直接进行消防设备安装，要求施工单位尽快做好土建交接工作。 2.近两天天气炎热、温度较高，要求施工单位采取防暑降温措施，及时配备防暑降温药品，加强现场管理检查，避免施工人员中暑，发生安全事故。 3.配合进行220KV送出线路投运前阶段质量监督检查。 4.陪同质检专家对现场实体质量进行检查。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	场区道路平整	雨水收集池回填
照片		
文字描述	质监站专家现场检查	线路质监专家现场检查
照片		