

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 13 日

天气：阴

星期：四

气温：30℃ -22℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施工内容及进度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房主体砌筑完成80%。 2、围墙施工完成85%。 3、雨水排水管道施工完成75%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成75%。 6、厂区道路三七灰土施工完成40%。 7、电缆沟盖板铺设完成55%。 安装 储能低压直流电缆接线完成65%；储能控制电缆接线完成30%；二次室照明安装完成20%；电缆沟槽盒扣盖板完成50%。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房主体砌筑完成100%。 2、围墙施工完成90%。 3、雨水排水管道施工完成80%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成80%。

	6、厂区道路三七灰土施工完成40%。 7、电缆沟盖板铺设完成60%。 安装 储能低压直流电缆接线完成70%；储能控制电缆接线完成35%；二次室照明安装完成25%；电缆沟槽盒扣盖板完成55%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12。 2.间隔扩建施工：架构组立及避雷针移位完成；220kV组合电器就位对接完成；避雷器安装及设备引线安装完成80%；主控室就位及二次接线完成；剩余工作：7月15日-20日母线轮停进行进行新增间隔母线接火，保护调试。	
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，发现多数施工人员未佩戴安全帽，少数垃圾及废料未清理干净，未做到工完料尽场地清，安全文明落实不到位，要求施工单位加强安全管理，做好施工人员安全技术交底，严禁再次出现类似问题。 2.现场巡查，发现升压站及储能区接地施工，未经监理项目部隐蔽前验收，私自隐蔽，下发监理通知单，要求施工单位立即重新将回填的接地挖开，并报监理项目部验收，待验收合格后方可进入下一道工序。 3.配合进行220KV升压站受电及首批储能设备投运前阶段质量监督检查。 4.对220KV送出线路投运前质监检查的问题进行整改。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	避雷器接地施工	水泵房钢筋绑扎、模板安装
照片	 避雷器接地施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.13 09:13 天气: 阴 26℃	 水泵房安装模板绑扎钢筋 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.13 09:17 天气: 阴 26℃
文字描述	做交比差试验	主变油池内鹅卵石铺设
照片	 交比差试验 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.13 09:11 天气: 阴 26℃	 主变鹅卵石铺设 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.13 17:21 天气: 阴 26℃