

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 17 日


天气：多云

星期：二

气温：35℃ -20℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施工内容及进度
	施工单位	
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房主体砌筑完成80%。 2、围墙施工完成85%。 3、雨水排水管道施工完成75%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成75%。 6、厂区道路三七灰土施工完成60%。 7、电缆沟盖板铺设完成75%。 安装 储能低压直流电缆接线完成85%；储能控制电缆接线完成55%；二次室照明安装完成40%；电缆沟槽盒扣盖板完成65%。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房主体砌筑完成85%。 2、围墙施工完成90%。 3、雨水排水管道施工完成80%。 4、厂区三七灰土回填施工完成55%。 5、消防管道施工完成80%。

	6、厂区道路三七灰土施工完成65%。 7、电缆沟盖板铺设完成80%。 安装 储能低压直流电缆接线完成90%；储能控制电缆接线完成60%；二次室照明安装完成45%；电缆沟槽盒扣盖板完成70%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12。 2.间隔扩建施工：架构组立及避雷针移位完成；220kV组合电器就位对接完成；避雷器安装及设备引线安装完成80%；主控室就位及二次接线完成；剩余工作：7月15日-20日母线轮停进行进行新增间隔母线接火，保护调试。	
监 理 工 作 情 况	1.对主变耐压试验进行旁站，要求施工单位安排安全员做好安全监护，试验过程中严禁任何人员靠近。 2.经检查发现储能区基础回填未进行回填土分层夯实压实系数检测，直接进行碎石铺设，要求施工单位停止碎石铺设，待完成回填土分层夯实压实系数检测合格后方可进行施工。 3.对220KV升压站受电及首批储能设备投运前质监检查的问题进行整改。 4.对220KV送出线路投运前质监检查的问题进行整改。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	主控室散水平整	雨水收集池回填
照片	 主控楼散水平整 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.17 08:08 天气: 晴 26°C	 雨水回收池回填 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.17 08:00 天气: 晴 24°C
文字描述	西围墙压顶砌砖施工	主变耐压试验
照片	 西围墙压顶砌砖施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.17 08:06 天气: 晴 24°C	 施工记录 工程名称: 侯马元工200MW/200MWh独立储能工程 时间: 2023-07-17 18:30:25 施工内容: 主变高压局放试验 施工单位: 元工电力技术有限公司