

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 19 日


天气：晴

星期：三

气温：35℃ -21℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施工情况		施工单位	施工内容及进度
		山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房主体砌筑完成80%。 2、围墙施工完成85%。 3、雨水排水管道施工完成75%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成75%。 6、厂区道路三七灰土施工完成70%。 7、电缆沟盖板铺设完成80%。 安装 储能低压直流电缆接线完成90%；储能控制电缆接线完成65%；二次室照明安装完成50%；电缆沟槽盒扣盖板完成75%。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房主体砌筑完成85%。 2、围墙施工完成90%。 3、雨水排水管道施工完成80%。 4、厂区三七灰土回填施工完成55%。 5、消防管道施工完成80%。

	6、厂区道路三七灰土施工完成80%。 7、电缆沟盖板铺设完成85%。 安装 储能低压直流电缆接线完成95%；储能控制电缆接线完成70%；二次室照明安装完成55%；电缆沟槽盒扣盖板完成80%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12。 2.间隔扩建施工：架构组立及避雷针移位完成；220kV组合电器就位对接完成；避雷器安装及设备引线安装完成80%；主控室就位及二次接线完成；剩余工作：7月15日-20日母线轮停进行进行新增间隔母线接火，保护调试。	
监 理 工 作 情 况	1.现场装饰装修、电气安装施工已完成大半，但各种材料、设备等厂家资质、合格证、出厂检验报告等证明文件未上报，要求施工单位及时向监理项目部上报材料、设备等厂家资质、合格证、出厂检验报告等证明文件进行审查。 2.现场巡查发现升压站场区道路混凝土浇筑施工，图纸设计要求为15CM厚度，但经现场实测施工使用的模板为10CM厚度，未按照图纸设计要求进行施工，下发监理通知单，要求施工单位按照图纸设计要求尽快整改。 3.对220KV升压站受电及首批储能设备投运前质监检查的问题进行整改。	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	西围墙抹灰施工	南围墙砌砖施工
照片	 西围墙抹灰施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.19 08:43 天气: 晴 26°C	 南围墙砌砖施工 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.19 09:12 天气: 晴 26°C
文字描述	储能区场地平整	场区道路混凝土浇筑、养护
照片	 储能区场地平整 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.19 09:15 天气: 晴 26°C	 场区道路混凝土浇筑、养护 侯马元工200MW/200MWh 独立储能项目 拍摄时间: 2023.07.19 09:15 天气: 晴 26°C