

# 监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 25 日

天气：晴

星期：二

气温：35℃ -24℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

| 施 工 情 况 |                      | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 施工单位                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | 山西吉瑞<br>电力工程<br>有限公司 | <p>土建及电气安装：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>        管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>        升压站：</p> <p>        1、综合泵房主体砌筑完成95%。</p> <p>        2、围墙施工完成90%。</p> <p>        3、雨水排水管道施工完成75%。</p> <p>        4、厂区三七灰土回填施工完成50%。</p> <p>        5、消防管道施工完成75%。</p> <p>        6、厂区道路三七灰土施工完成80%。</p> <p>        7、电缆沟盖板铺设完成85%。</p> <p>        8、厂区道路施工10%。</p> <p>        9、避雷针基础80%。</p> <p>        安装</p> <p>        储能低压直流电缆接线完成95%；储能控制电缆接线完成90%；二次室照明安装完成75%；电缆沟槽盒扣盖板完成90%。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>        土建</p> <p>        1、综合泵房主体砌筑完成100%。</p> <p>        2、围墙施工完成95%。</p> <p>        3、雨水排水管道施工完成80%。</p> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>4、厂区三七灰土回填施工完成55%。</p> <p>5、消防管道施工完成80%。</p> <p>6、厂区道路三七灰土施工完成85%。</p> <p>7、电缆沟盖板铺设完成90%。</p> <p>8、厂区道路施工15%。</p> <p>9、避雷针基础90%。</p> <p>安装</p> <p>储能低压直流电缆接线完成100%；储能控制电缆接线完成95%；二次室照明安装完成80%；电缆沟槽盒扣盖板完成95%。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p>    管理人员：3人；施工人员：15人</p> <p>二、今日完成情况及累计完成情况：</p> <p>1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12。</p> <p>2.间隔扩建施工：架构组立及避雷针移位完成；220kV组合电器就位对接完成；避雷器安装及设备引线安装完成80%；主控室就位及二次接线完成；剩余工作：7月15日-20日母线轮停进行进行新增间隔母线接火，保护调试。</p> |
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1.现场巡查，对附属用房屋面保温防水施工进行检查，要求施工单位注意施工工艺质量，做到边部粘结号，无翘边。</p> <p>2.现场巡查，对避雷针基础施工进行检查，要求施工单位及时向监理项目部报验，做好隐蔽工程影像资料，待验收合格后，再进行下一步工序。</p> <p>3.整理项目输电线路、升压站及储能区监理资料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|         |                          |
|---------|--------------------------|
| 记录人:刘晨瑞 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 马常凯 |
|---------|--------------------------|

工程现场照片:

|      |                                                                                     |                                                                                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 文字描述 | 综合泵房抹灰施工                                                                            | 电池舱底座焊接                                                                              |
| 照片   |   |   |
| 文字描述 | 场区道路养护                                                                              | 场区路面平整                                                                               |
| 照片   |  |  |