

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 26 日

天气：多云

星期：三

气温：35℃ -24℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施 工 情 况		施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、综合泵房主体砌筑完成100%。 2、围墙施工完成90%。 3、雨水排水管道施工完成75%。 4、厂区三七灰土回填施工完成50%。 5、消防管道施工完成75%。 6、厂区道路三七灰土施工完成80%。 7、电缆沟盖板铺设完成85%。 8、厂区道路施工15%。 9、避雷针基础80%。 10、综合泵房外墙抹灰50%。 11、附属用房防水保温50%。 安装 储能低压直流电缆接线完成100%；储能控制电缆接线完成95%；二次室照明安装完成80%；电缆沟槽盒扣盖板完成90%。 三、明日计划： 土建 1、围墙施工完成95%。

	2、雨水排水管道施工完成80%。 3、厂区三七灰土回填施工完成55%。 4、消防管道施工完成80%。 5、厂区道路三七灰土施工完成85%。 6、电缆沟盖板铺设完成90%。 7、厂区道路施工20%。 8、避雷针基础90%。 9、综合泵房外墙抹灰80%。 10、附属用房防水保温50%。 安装 储能低压直流电缆接线完成100%；储能控制电缆接线完成95%；二次室照明安装完成80%；电缆沟槽盒扣盖板完成95%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12。 2.间隔扩建施工：架构组立及避雷针移位完成；220kV组合电器就位对接完成；避雷器安装及设备引线安装完成80%；主控室就位及二次接线完成；剩余工作：7月15日-20日母线轮停进行进行新增间隔母线接火，保护调试。
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，对避雷针基础施工进行检查，要求施工单位及时向监理项目部报验，做好隐蔽工程影像资料，待验收合格后，再进行下一步工序。 2.对附属用房地面、场区道路混凝土浇筑进行旁站，要求施工单位加强质量管理，及时做好振捣工作，做好养护。 3.整理项目输电线路、升压站及储能区监理资料。

其它事项			
本日现场监理人员			
记录人:刘晨瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马常凯	

工程现场照片:

文字描述	综合泵房外墙抹灰	附属用房地面混凝土浇筑
照片		
文字描述	储能区道路平整夯实	场区道路混凝土浇筑
照片		