

监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 29 日

天气： 小雨转中雨

星期： 六

气温: 32°C -21°C

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

施工单位	施工内容及进度
山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员40人。安装施工人员20人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站： 1、围墙施工完成90%。 2、雨水排水管道施工完成75%。 3、厂区三七灰土回填施工完成50%。 4、消防管道施工完成75%。 5、厂区道路三七灰土施工完成80%。 6、电缆沟盖板铺设完成85%。 7、厂区道路施工完成30%。 8、避雷针基础完成80%。 9、综合泵房外墙抹灰完成80%。 10、附属用房防水保温完成50%。 安装 二次室照明安装完成95%；电缆沟槽盒扣盖板完成95%。 三、明日计划： 土建 1、围墙施工完成95%。 2、雨水排水管道施工完成80%。 3、厂区三七灰土回填施工完成55%。

	4、消防管道施工完成80%。 5、厂区道路三七灰土施工完成85%。 6、电缆沟盖板铺设完成90%。 7、厂区道路施工35%。 8、避雷针基础90%。 9、综合泵房外墙抹灰90%。 10、附属用房防水保温50%。 安装 二次室照明安装完成100%；电缆沟槽盒扣盖板完成100%。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：15人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的100%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17.G9.G10.G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12。 2.间隔扩建施工：架构组立及避雷针移位完成；220kV组合电器就位对接完成；避雷器安装及设备引线安装完成80%；主控室就位及二次接线完成；剩余工作：7月15日-20日母线轮停进行进行新增间隔母线接火，保护调试。
监 理 工 作 情 况	1.因天气下雨，要求施工单位注意因下雨因素导致室外设备材料的潮湿，做好设备成品保护及防水防潮措施。 2.现场巡查，因天气下雨，施工车辆注意安全。加强安全防护，雨后需尽快检查屋顶有无漏雨，电气设备做好防雨防潮保护。 3.整理项目输电线路、升压站及储能区监理资料。
其 它 事 项	
本日现场监理人员	

记录人:刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 
---------	--

工程现场照片：

文字描述	场区路面平整	场区路面铺设防尘网
照片		
文字描述	储能区电缆沟防火封堵施工	
照片		