

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 02 日

天气：晴

星期：五

气温：-4℃ - 10℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：19人；强夯机：1辆，挖掘机：1辆，装载机：1辆，渣土车：4辆。 二、今日完成情况： 1.静载试验，今日完成2个点，累计完成3/44个点（含试夯点），土工累计完成44/44个点； 2.钢筋笼制作； 三、明日计划： 1.静载试验； 2.钢筋笼制作；
监 理 工 作 情 况	1.整理资料； 2.参与由业主方主持的第一次线路工地例会，以及线路图纸会审。	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		