## 监理日志

日期: 2022 年 12 月 10 日

天气: \_\_\_\_\_晴\_\_\_\_\_

星期: \_\_六\_

气温: \_\_5℃ -8℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度		
施工情况	山西吉瑞电力工公司	一、人员及机械配备: 管理人员: 3人; 施工人员: 19人; 强夯机: 1辆, 挖掘机: 1辆, 装 载机: 1辆, 渣土车: 4辆。 二、今日完成情况: 1.静载试验, 今日完成2个点, 累计完成19/44个点(含试夯点), 土工 累计完成44/44个点; 2.G18模板安装。 三、明日计划: 1.静载试验; 2.18#塔基混凝土浇筑。		
	1.整理资料。			
其它事项				
本日现场监理人员				
记录	:人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 多多人		

## 工程现场照片:

文字	
描述	
照片	
文字	
描述	
照片	