

# 监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 12 日

天气：晴

星期：一

气温：-4℃ - 9℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	<p>一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：19人；强夯机：1辆，挖掘机：1辆，装载机：1辆，渣土车：4辆。</p> <p>二、今日完成情况： 1.静载试验，今日完成2个点，累计完成23/44个点（含试夯点），土工累计完成44/44个点；</p> <p>三、明日计划： 1.静载试验； 2.18#塔基拆模。</p>
监理工作情况	1.现场巡查，要求施工单位做好塔基养护工作。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		