

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 16 日

天气：晴

星期：五

气温：-11℃ - 2℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：19人；强夯机：1辆，挖掘机：1辆，装载机：1辆，渣土车：4辆。 二、今日完成情况： 1.静载试验，今日完成2个点，累计完成31/44个点（含试夯区3个点），土工累计完成44/44个点； 2.线路18#基础回填； 3.线路17#基础开挖； 4.土建生活、加工区平整，混凝土浇筑硬化； 5.G7钢筋笼加工与制作； 6.第三方围墙定位放线。 三、明日计划： 1.静载试验； 2.17#塔基基础支模绑钢筋； 3.土建生活区、加工区平整，临建搭设； 4.线路7#泥浆池开挖并浇筑； 5.升压站区域找平。
监理工作情况	1.现场巡查， 要求施工单位进行塔基开挖过程中，保证挖机与监管人员的安全距离；	

其它事项	满夯完成后再处理北坞村，小里村共七处房屋裂缝、天花板掉落问题。	
	本日现场监理人员	
	记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	定位放点	土建生活区、临建硬化
照片		
文字描述	G7 钢筋笼加工制作	
照片		