

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 18 日

天气：晴

星期：日

气温：-11℃ -10℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建： 一、人员及机械配备： 管理人员：5人；施工人员：8人；装载机：1辆 二、今日完成情况： 1.钢筋材料加工区搭设完成； 2.主控楼、35KV配电室定位放线完成。 三、明日计划： 1.回填土施工； 2.安装钢筋加工设备。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：30人；吊车：1台，挖掘机：1辆，打桩机：1辆。 三、今日完成情况： 1.G8B、C腿浇筑完成； 2.G17基修坑。 三、明日计划： 1.G17绑扎钢筋，支模

监理工作情况	1.现场巡查，二级配电箱无接地保护措施； 2.现场巡查，个别施工人员未正确佩戴安全帽。		
其它事项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	主控楼定位放线	G8 混凝土浇筑
照片		
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		