

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 19 日


天气：晴

星期：一

气温：-10℃ -6℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞 电力工程 有限公司	<p>土建：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：3人；施工人员：20人；挖机：1辆，铲车：1辆，土方车：：3辆，压路机：1辆</p> <p>二、今日完成情况：</p> <p>1.钢筋设备就位完成；</p> <p>2.主控楼地基开挖。</p> <p>三、明日计划：</p> <p>1.钢筋加工；</p> <p>2.主控楼三七灰土回填。</p> <p>线路：</p> <p>一、人员及机械配备：</p> <p> 管理人员：3人；施工人员：30人；</p> <p>三、今日完成情况：</p> <p>1.G17钢筋绑扎完成</p> <p>三、明日计划：</p> <p>1.G17支模</p>
监理工作情况		<p>1.现场巡查，个别施工人员未正确佩戴安全帽。</p> <p>2.现场巡查，主控楼基础开挖过程中，个别标高不符合设计要求。</p>

其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字描述	G17 钢筋绑扎	主控楼基础开挖
照片		
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		