

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 21 日

天气：多云

星期：三

气温：-8℃ -10℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人；挖机：1辆，铲车：1辆，土方车：：3辆，压路机：1辆 二、今日完成情况： 1.预制模板开始施工； 2.升压站部分土方第一步压实； 3.主控楼三七灰土回填完成。 三、明日计划： 1.钢筋加工； 2.35KV配电室基础三七灰土回填； 3.主控楼基础部分整平定位放线。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：30人； 三、今日完成情况： 未施工 三、明日计划： 1.钢筋加工

监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，要求施工单位进行三七灰土换填过程中，严把质量关，不允许存在大土块回填，回填完成后及时进行环刀取样试验。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字 描述	升压站区域三七灰土回填	
照片		
文字 描述		
照片		
文字 描述		

照片		
----	--	--