

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 27 日

天气：晴

星期：二

气温：-7℃ -11℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人；挖机：1辆，铲车：1辆，土方车：：3辆，压路机：1辆 二、今日完成情况： 1.主控楼及35KV配电室垫层混凝土浇筑； 2.钢筋预制，配置基础模板； 3.临建区生活区工棚完善施工。 三、明日计划： 1.回填土施工； 2.钢筋预制； 3.基础模板配置； 4.现场安全文明施工，施工区域围护。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：30人； 三、今日完成情况： 1.因缺材料停工 三、明日计划： 停工

监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，要求垫层混凝土浇筑完成后做好养护，且不得随意在已浇筑完成的垫层面走动。		
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	

工程现场照片：

文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		
文字 描述		
照片		