

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 30 日

天气：晴

星期：五

气温：-7℃ -12℃

工程名称:侯马元工 200MW/MWh 独立储能项目

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山西吉瑞 电力工程 有限公司	土建： 一、人员及机械配备： 管理人员：5人；施工人员：30人；挖机：3辆，铲车：1辆，土方车：3辆，压路机：1辆 二、今日完成情况： 1、SVG开始支模板， 2、钢筋预制，配置基础模板。 3、临建区生活区工棚完善施工。 4、事故油池三七灰土换填完成。 5、生产用水管道安装完成。 三、明日工作计划： 1，施工场地机械平整。 2，钢筋预制。 3，基础模板配置加工。 4，现场安全文明施工。施工区域围护。 5、SVG模板加固 6、主变基础基底土方换填完成。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人； 二、今日完成情况： G15、G16灌注桩入场准备，加工钢筋

		三、明日工作计划： G15B腿打桩，浇筑
监 理 工 作 情 况	1.现场巡查，三七灰土回填过程中存在大量大冻土块，要求施工单位及时进行整改；	
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 

工程现场照片：

文字描述	SVG 钢筋绑扎	
照片		
文字描述		
照片		
文字描述		
照片		