

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 06 日


天气：多云

工程名称:江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目

气温：8~14℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行支架安装，屋面加固、交直流桥架安装，直流电缆敷设。	
	进度情况：常规坊车间厂房加固，常规坊车间屋面直流电流敷设；成品库车间屋面导轨安装，成品库车间屋面桥架安装。	
	材料进场情况：支架到货 1.92MW	总量 1.92MW
	逆变器到货 32 台	总量 32 台
	中压、边压块到货 1.92MW	总量 1.92MW
	检修通道到货两个屋面	总计 2 个屋面
施 工 情 况	桥架到货两个屋面	总计 2 个屋面
	直流线到货 10000 米	总计约 20000 米
	安全情况：施工现场个别施工人员未佩戴安全帽，工器具检查符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	江苏日晖能源工程有限公司	1、常规坊车间厂房加固、屋面直流电流敷设。 2、成品库车间屋面导轨安装、桥架安装。
其 它 事 项	施工资料未报审。	
记录人:邱华		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/04/06
施工单位	江苏日晖能源工程有限公司		施工负责人	李立建
现场照片	 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2023.04.06 09:05 天气: 小雨 11℃ 地点: 宝应县·宝应时代包装材料有限公司		 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 厂房加固 拍摄时间: 2023.04.06 09:29 天气: 中雨 11℃ 地点: 宝应县·江苏裕众车业科技有限公司	
描述	桥架安装		厂房加固	
现场照片	 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2023.04.06 08:45 天气: 雨 10℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司		 江苏扬州宝应海栋化纤2MW分布式光伏发电项目 施工内容: 直流电缆敷设 拍摄时间: 2023.04.06 10:01 天气: 雨 11℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司	
描述	支架安装		直流电缆敷设	