

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 12 日

天气：浮沉

工程名称:江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目

气温：12~23℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行屋面交流电缆敷设，组件安装，逆变器支架安装，组件功率检测。	
	进度情况：常规坊车间屋面组件安装，常规坊车间屋面交流电缆敷设；成品库车间屋面交流电缆敷设，成品库车间屋面逆变器支架安装；组件功率检测。	
	材料进场情况：支架到货 1.92MW 总量 1.92MW	
	组件到货 1736 块	总量 3490 块
	逆变器到货 32 台	总量 32 台
	中压、边压块到货 1.92MW	总量 1.92MW
	检修通道到货两个屋面	总计 2 个屋面
	桥架到货两个屋面	总计 2 个屋面
	直流线到货 20000 米	总计约 20000 米
	交流线到货 4000 米	总计约 4000 米
安全情况：施工现场个别施工人员未佩戴劳保用品，工器具检查符合要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	江苏日晖能源工程有限公司	1、常规坊车间屋面组件安装，常规坊车间屋面交流电缆敷设。 2、成品库车间屋面交流电缆敷设，成品库车间屋面逆变器支架安装。 3、组件功率检测。
其 它 事 项	施工资料未报审。	
记录人:邱华		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/04/12
施工单位	江苏日晖能源工程有限公司		施工负责人	李立建
现场照片	 江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2023.04.12 16:08 天气: 阴金 22℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司		 江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目 施工内容: 交流电缆敷设 拍摄时间: 2023.04.12 10:08 天气: 阴金 17℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司	
描述	组件安装		交流电缆敷设	
现场照片	 江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目 施工内容: 逆变器支架安装 拍摄时间: 2023.04.12 15:26 天气: 阴金 21℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司		 江苏扬州宝应海栋化纤 2MW 分布式光伏发电项目 施工内容: 组件功率检测 拍摄时间: 2023.04.12 09:12 天气: 阴金 14℃ 地点: 宝应县·江苏海栋化纤有限公司	
描述	逆变器支架安装		组件功率检测	