

# 监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：星期六

气温：-2--11℃

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日主要对项目进场材料进行检查符合图纸设计要求。	
	进度情况：1#2#并网点并网柜柜基础施工完成，厂房檩条加固今日试装 材料进场情况：组件到货 32 箱 922 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 3MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 3MW 总量 5.7MW 中边压块到货 3MW 总量 5.7MW 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域警示标志放置到位，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，爬梯未装护笼及屋面施工人员未佩戴安全绳下发通知单进行整改。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	加固人员 20 人进行加固材料现场加工及屋面试装 安装 11 人配电房并网柜基础施工
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人 (签字):

## 工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/17
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>河北廊坊大厂三河和平铝业项目</p> <p>工序检查: M型水槽配套物资      天气: 晴 -9°C 拍摄时间: 2022.12.17 10:15      地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>河北廊坊大厂三河和平铝业项目</p> <p>工序检查: 组件到货      天气: 晴 -9°C 拍摄时间: 2022.12.17 10:11      地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司</p>	
描述	M型水槽及配套横档检查	到货组件	
现场照片	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>河北廊坊大厂三河和平铝业项目</p> <p>工序检查: 逆变器到货      天气: 晴 -9°C 拍摄时间: 2022.12.17 10:10      地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地</p> <p>监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司</p>	 <p>今日水印 相机 真实时间</p> <p>河北廊坊大厂三河和平铝业项目</p> <p>工序检查: 铝条加固材料加工      天气: 晴 -9°C 拍摄时间: 2022.12.17 10:06      地点: 大厂回族自治县·华泰充电站</p> <p>监理单位: 常州正泰电力工程监理有限公司</p>	
描述	到货逆变器	铝条加固件加工	

<p>现场照片</p>	 <p>今日水印 一相机一 一水印一 R00-246101040000</p> <p>河北廊坊大厂三河和平铝业项目</p> <p>工序检查: 2号配电房开网柜基础施工 拍摄时间: 2022.12.17 09:39 天气: 晴 -9°C 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 常州正美电力工程监理有限公司</p>	 <p>今日水印 一相机一 一水印一 R00-246101040000</p> <p>河北廊坊大厂三河和平铝业项目</p> <p>工序检查: 烘压1号柜厂箱体加固 拍摄时间: 2022.12.17 09:53 天气: 晴 -9°C 地点: 大厂回族自治县·大厂机动车检测场 监理单位: 常州正美电力工程监理有限公司</p>
<p>描述</p>	<p>2#并网柜基础</p>	<p>檩条加固件试装</p>