

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 18 日

天气：晴

星期：星期日

气温：-2--11℃

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行电缆沟及并网柜基础施工，经检查符合图纸设计要求。 进度情况：1#2#并网点并网柜柜基础施工完成，厂房檩条加固调整方案中 材料进场情况：组件到货 32 箱 922 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 3MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 3MW 总量 5.7MW 中边压块到货 3MW 总量 5.7MW 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域警示标志放置到位，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，爬梯未装护笼及屋面施工人员未佩戴安全绳下发通知单进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	电缆沟及并网柜基础渣土倒运 7 人 加固因檩条加固件问题调整方案今日未施工
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/17
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 12:08:40 2022.12.17 ● 河北廊坊大厂三河和平铝业项目 工 序 检 查: 1#配电房基础设施 工 地: 天 气: 晴 -1°C 拍 摄 时 间: 2022.12.18 14:36 监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 今日水印相机 真实时间 12:08:40 2022.12.17 ● 河北廊坊大厂三河和平铝业项目 工 序 检 查: 2#配电房基础渣土倒运 工 地: 天 气: 晴 -1°C 拍 摄 时 间: 2022.12.18 14:31 监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司	
描述	1#配电室并网柜基础施工	配电室基础渣土倒运	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 12:08:40 2022.12.17 ● 河北廊坊大厂三河和平铝业项目 工 序 检 查: 2#配电房室外电缆沟开挖完成 工 地: 天 气: 晴 -1°C 拍 摄 时 间: 2022.12.18 14:23 监 理 单 位: 常州正衡电力工程监理有限公司	监 理 通 知 单 工程名称: 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 编号: HBPLY-C22H-TZ-001 致: 浙江阳明电力建设有限公司施工项目部 主题: 关于现场施工安全事宜 内容: 1、现场临时配电箱采用户外防雨配电箱, 固定式配电箱的下底与地面的距离不低于 1.3m, 并在配电箱上悬挂安全标志, 在三级配电箱的负荷侧装设漏电保护器, 再在移动式开关箱的负荷侧装设漏电保护器, 以便实现两级漏电保护, 下班前设备必须拉闸断电, 锁好开关箱 2、现场爬梯未见护笼及防坠措施, 存在安全隐患尽快整改。 3、屋面加固人员未佩戴安全绳屋顶加固施工一定要在屋顶设置生命线, 屋顶作业人员的安全绳时刻扣在生命线上。 4、天气已越来越冷, 气温可能再下降, 各施工单位在施工过程中要注意施工人员的保暖、安全防护、安全用电等问题, 要采取防滑、防坠落、防火等安全措施, 确保施工人员绝对安全。 5、采购各类防疫物资 请施工方接到通知后组织施工人员进行安全交底, 如对本通知单有异议请于 24 小时内向监理部提出书面报告。 监理项目部(章) 总/专业监理工程师: _____ 日 期: _____年____月____日	
描述	2#配电室室外电缆沟施工	安全隐患整改通知单	

