

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 22 日

天气：晴

星期：星期四

气温：-3- -11℃

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行并室外电缆井施工，符合图纸设计。 进度情况：1#逆变器支架安装完成，厂房檩条加固完成 1 个坡面共 22 个坡面 材料进场情况：组件到货 160 箱 4960 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 3.5MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 3.5MW 总量 5.7MW 中边压块到货 3.5MW 总量 5.7MW 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面 直流线到货 15 盘 交流线到货 3 盘 安全情况：施工现场施工人员均已佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域警示标志放置到位，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点两处，现场三级配电箱配置不规范，爬梯未装护笼防坠器安装到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	2#并网柜基础抹面及 1#并网柜室外电缆井施工 7 人 加固人员 15 人
其 它 事 项		
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/22
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 二号配电箱基础抹面 天 气: 晴 -2℃ 拍 摄 时 间: 2022.12.22 14:49 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 今日水印相机 真实时间 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 一号配电箱埋管 天 气: 晴 -2℃ 拍 摄 时 间: 2022.12.22 14:46 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	并网柜基础抹面	电缆沟埋管	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 屋面板条加固 天 气: 晴 -2℃ 拍 摄 时 间: 2022.12.22 14:59 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	 今日水印相机 真实时间 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 屋面板条加固安全用具检查 天 气: 晴 -2℃ 拍 摄 时 间: 2022.12.22 15:00 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 常州正泰电力工程监理有限公司	
描述	檩条加固	加固安全检查	

现场照片	 今日水印 相机 真实时间 国电电力康塔大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 一号井网架室外电缆井砌筑 天 气: 晴 -2℃ 拍 摄 时 间: 2022.12.22 15:48 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 常州正美电力工程监理有限公司	 今日水印 相机 真实时间 国电电力康塔大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 一号井网架室外电缆井砌筑 天 气: 晴 -2℃ 拍 摄 时 间: 2022.12.22 15:49 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 常州正美电力工程监理有限公司
描述	室外电缆井施工	电缆井施工