

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 26 日

天气：晴

星期：星期一

气温：3~-10℃

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行水横式支架安装、逆变器安装、屋面加固、直流放线等施工，质量符合图纸设计。 进度情况：1#逆变器安装完成，厂房檩条加固 4 个坡面，共 22 个坡面 材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 3.5MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 3.5MW 总量 5.7MW 中边压块到货 3.5MW 总量 5.7MW 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面 直流线到货 15 盘 交流线到货 3 盘 安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域采光带老化且无专用脚板，也未拉警示线或采光警示语，组件靠通道处未拉警示线，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，爬梯未装护笼，屋面加固未拉生命线。防坠器安装已到位。	
	施 工 单 位	施 工 内 容
施 工 情 况	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架安装 2 人，直流放线 4 人，支架安装 4 人，支架焊接 2 人，加固人员 6 人，并网柜施工 4 人。
其 它 事 项		

记录人:胡学东	审核人(签字):
---------	----------

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/25
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2022.12.26 16:48 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 屋面加固 拍摄时间: 2022.12.26 16:48 天气: 晴 2℃ 监理单位: 贵州正新电力工程咨询有限公司 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地	 今日水印相机 真实时间 2022.12.26 16:44 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 桥架安装 拍摄时间: 2022.12.26 16:44 天气: 晴 2℃ 监理单位: 贵州正新电力工程咨询有限公司 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地	
描述	直流电缆施工	桥架安装	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2022.12.26 16:41 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 屋面加固 拍摄时间: 2022.12.26 16:41 天气: 晴 2℃ 监理单位: 贵州正新电力工程咨询有限公司 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地	 今日水印相机 真实时间 2022.12.26 16:32 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2022.12.26 16:32 天气: 晴 2℃ 监理单位: 贵州正新电力工程咨询有限公司 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地	
描述	屋面加固	支架安装	

现场照片	 并网柜安装 施工内容: 并网柜安装 拍摄时间: 2022.12.26 16:22 天气: 晴 2℃ 监理单位: 贵州正源电力工程建设有限公司	 逆变器安装 施工内容: 逆变器安装 拍摄时间: 2022.12.26 16:45 天气: 晴 2℃ 监理单位: 贵州正源电力工程建设有限公司
描述	并网柜安装	逆变器安装