

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 29 日

天气：晴

星期：星期四

气温：1~-12℃

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行组件安装，逆变、雨蓬安装，屋面加固、交流电缆敷设等，基本符合图纸设计要求，对不符合要求的已要求现场立即整改。 进度情况：一、二号屋面电缆放线完成，三号屋面放线中，厂房檩条加固完成 6 个坡面，共 22 个坡面，组件安装约 320 块。 材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块 <table><tr><td>逆变器到货 45 台</td><td>总量 45 台</td></tr><tr><td>M 水槽到货 3.5MW</td><td>总量 5.7MW</td></tr><tr><td>组件支撑到货 3.5MW</td><td>总量 5.7MW</td></tr><tr><td>中边压块到货 3.5MW</td><td>总量 5.7MW</td></tr><tr><td>踏板到货两个屋面</td><td>总计 3 个屋面</td></tr><tr><td>直流线到货 15 盘</td><td></td></tr><tr><td>交流线到货 3 盘</td><td></td></tr></table> 安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，工器具检查符合要求，施工区域采光带老化且无专用脚板，也未拉警示线或采光警示语，组件靠通道处未拉警示线，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，部分临时用电拖线无插头，爬梯未装护笼，屋面加固未拉生命线，只放在屋面没有固定。防坠器安装到位。		逆变器到货 45 台	总量 45 台	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面	直流线到货 15 盘		交流线到货 3 盘	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台														
	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW														
	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW														
	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW														
	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面														
	直流线到货 15 盘															
	交流线到货 3 盘															
	施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容													
		浙江阳明 电力建设 有限公司	逆变及雨蓬安装 6 人，光伏组件安装 7 人，交流放线 12 人，屋面加固人员 14 人，管理人员 1 人，吊蓝车一辆，电缆放线车一辆，现场无专职安全管理人员 。													

其它事项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:胡学东		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称:	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2022/12/29
施工单位:	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2022/12/29 10:27 天气: 晴 -3℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 檩条加固 拍摄时间: 2022/12/29 10:27 天气: 晴 -3℃ 拍摄单位: 常州正衡电力工程建设和有限公司	 今日水印相机 真实时间 2022/12/29 10:23 天气: 晴 -3℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 组件安装 拍摄时间: 2022/12/29 10:23 天气: 晴 -3℃ 拍摄单位: 常州正衡电力工程建设和有限公司	
描述	檩条加固	组件安装	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2022/12/29 14:40 天气: 晴 0℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 电缆放线 拍摄时间: 2022/12/29 14:40 天气: 晴 0℃ 拍摄单位: 常州正衡电力工程建设和有限公司	 今日水印相机 真实时间 2022/12/29 10:13 天气: 晴 -4℃ 廊坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 胶条粘贴 拍摄时间: 2022/12/29 10:13 天气: 晴 -4℃ 拍摄单位: 常州正衡电力工程建设和有限公司	
描述	电缆放线	胶条粘贴	

现场照片	 今日水印相机 水印: 2022.12.29 10:05 麻坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 屋面加固 拍摄时间: 2022.12.29 10:05 天气: 晴 -4℃ 拍摄单位: 常州正源电力工程有限公司	 今日水印相机 水印: 2022.12.29 10:46 麻坊和平铝业光伏发电项目 施工内容: 逆变器安装 拍摄时间: 2022.12.29 10:46 天气: 晴 -2℃ 拍摄单位: 常州正源电力工程有限公司
描述	屋面加固	逆变器安装