

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 02 日

天气：晴

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温：4~-11℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行逆变器铜鼻子制作安装，组件支架及组件安装，屋面加固、交流桥架盖板安装。质量问题主要是组件偏差十余公分，昨天要求及时整改的未整改，已发通知单要求整改。 进度情况：一号屋面加固完成，三号屋面檩条加固中，共 22 个坡面，施工质量良好，组件安装累计约 720 块。 材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 3.5MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 3.5MW 总量 5.7MW 中边压块到货 3.5MW 总量 5.7MW 踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面 直流线到货 15 盘 交流线到货 3 盘 安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，工器具检查符合要求，材料堆放区域警示标志放置到位，目前安全隐患点三处，现场三级配电箱配置不规范，爬梯未装护笼，屋面加固未拉生命线，只放在屋面没有固定。防坠器安装到位。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架施工逆变器安装 8 人，光伏组件贴胶条、搬运、安装 7 人，屋面加固人员 14 人，材料吊装 2 人，管理人员 1 人，吊车一辆，升降车一辆，现场无专职安全管理人员 。
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。	
记录人:胡学东		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/01/02
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2023/01/02 10:25 天气: 晴 -1℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍摄单位: 浙江阳明电力建设有限公司		 今日水印相机 真实时间 2023/01/02 10:02 天气: 晴 -2℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍摄单位: 浙江阳明电力建设有限公司	
描述	檩条加固		组件安装	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2023/01/02 10:48 天气: 晴 0℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍摄单位: 浙江阳明电力建设有限公司		 今日水印相机 真实时间 2023/01/02 10:21 天气: 晴 -1℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍摄单位: 浙江阳明电力建设有限公司	
描述	桥架盖板		材料吊装	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2023/01/02 15:53 天气: 晴 2℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍摄单位: 浙江阳明电力建设有限公司		 今日水印相机 真实时间 2023/01/02 10:00 天气: 晴 -2℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍摄单位: 浙江阳明电力建设有限公司	
描述	逆变器安装		支架安装	

