

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 06 日

天气：晴

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温：4~-8℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行 3#屋面加固、组件支架安装施工质量良好，组件吊装，配电房桥架制作安装符合要求，3#屋面加固及采光换置施工质量正常。外楼楼梯踏步安装与外墙钢板连接，但自攻螺丝没有拉力，容易松动和剪断，应禁止使用，顶部进出口与屋顶落差太大。	
	进度情况：一号屋面加固完成，三号屋面檩条加固及光伏支架也在施工中，二号屋面采光板大部分完成，三号采光估计明天也能基本完成。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
施 工 情 况	安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，施工器具检查符合要求，目前施工队要在项目上过年，已要求尽快落实安全质量管理人员到位，上楼扶梯安装即将完成，待明天检查再提出安全意见。	
	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	桥架施工 2 人，光伏组件吊装、支架安装 7 人，屋面加固人员 14 人，踏步安装 4 人，管理人员 1 人，吊车一辆，升降车一辆，现场无专职安全管理人员。
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单六份待回复。	

记录人:胡学东	审核人(签字):
---------	----------

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/01/06
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2023/01/06 09:38 天气: 中雪 温度: -5℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备名称: 江苏泽隆工程技术有限公司		 今日水印相机 真实时间 2023/01/06 10:27 天气: 中雪 温度: -1℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备名称: 江苏泽隆工程技术有限公司	
描述	材料吊装		支架组合	
现场照片	 今日水印相机 真实时间 2023/01/06 15:23 天气: 晴 8℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备名称: 江苏泽隆工程技术有限公司		 今日水印相机 真实时间 2023/01/06 10:22 天气: 中雪 温度: -1℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 设备名称: 江苏泽隆工程技术有限公司	
描述	楼梯安装		檩条钻孔	

现场照片	 今日水印相机 水印时间 屋顶和平屋顶光伏项目 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2023.01.06 15:26 天气: 晴 8℃ 监理单位: 江苏泽信工程管理有限公司
描述	支架安装
	 今日水印相机 水印时间 屋顶和平屋顶光伏项目 施工内容: 屋面加固 拍摄时间: 2023.01.06 15:20 天气: 中雪 零下1℃ 监理单位: 江苏泽信工程管理有限公司
	屋面加固