

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 11 日

天气：晴

工程名称:国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温：5~-6℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行组件支架安装，2#屋面厂房加固符合图纸设计。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 1250 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台 总量 45 台	
	M 水槽到货 3.5MW 总量 5.7MW	
	组件支撑到货 3.5MW 总量 5.7MW	
	中边压块到货 3.5MW 总量 5.7MW	
	踏板到货两个屋面 总计 3 个屋面	
施 工 情 况	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
	安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	光伏组件支架 5 人 厂房檩条加固 4 人
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单六份待回复。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/01/11
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 三号屋面支架安装 天 气: 晴 -2℃ 拍 摄 时 间: 2023.01.11 10:12 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 杭州正泰电力工程有限公司	 今日水印相机 真实时间 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 二号屋面檩条加固 天 气: 阴 0℃ 拍 摄 时 间: 2023.01.11 10:39 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 杭州正泰电力工程有限公司	
描述	导水槽支架安装	厂房加固	