

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 13 日

天气：晴

工程名称：国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目

气温：6~-7℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场主要进行组件支架安装，组件安装。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 1330 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
监 理 工 作 情 况	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 3.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 3.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 3.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货两个屋面	总计 3 个屋面
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	光伏组件支架 6 人
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单六份待回复。	
记录人：杨铃铃		审核人（签字）：

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/01/13
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 48%;">  <p style="font-size: small;">今日水印相机 真实时间 8:58:00 2023.01.13</p> <p style="font-size: x-small;">廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工序: 二号屋面组件安装 拍摄时间: 2023.01.13 11:01 天气: 轻度雾霾 4℃ 监理单位: 杭州正泰电力工程有限公司</p> </div> <div style="width: 48%;">  <p style="font-size: small;">今日水印相机 真实时间 8:58:00 2023.01.13</p> <p style="font-size: x-small;">廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工序: 二号屋面组件密封条安装 拍摄时间: 2023.01.13 09:40 天气: 轻度雾霾 1℃ 地点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位: 杭州正泰电力工程有限公司</p> </div> </div>		
描述	组件安装	密封条安装	