

监 理 日 志

日期：2023 年 01 月 31 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：7~-7℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日施工人员陆续进入项目地进行施工前准备工作。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 1330 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
施 工 情 况	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
	安全情况：施工现场施工人员大多数未佩戴安全帽，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明	现场巡视无人员施工
	电力建设 有限公司	
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单六份待回复。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）: