

監理日志

日期：2023 年 02 月 01 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温: $3 \sim -9^{\circ}\text{C}$

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日施工人员进行三号屋面支架分散及安装，组件安装，部分队伍存在支架未紧固到位，导致水槽未固定安装组件，现场监督支架紧固增加水槽自攻钉。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 1430 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
施 工 情 况	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
其 它 事 项	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。	
	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 20 人，分三个安装队伍，约完成组件安装 100 块。
	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/02/02
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片			 今日水印相机 真实时间 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面组件安装 拍 摄 时 间：2023.02.02 14:50 天 气：多云 1℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：江苏泽信工程管理有限公司	
描述	组件搬运		组件安装	
现场照片			 今日水印相机 真实时间 廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面组件安装 拍 摄 时 间：2023.02.02 13:51 天 气：多云 1℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：江苏泽信工程管理有限公司	
描述	组件安装			