

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 08 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：9~-7℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日施工人员进行三号屋面支架分散及安装，组件安装，一号屋面局部组件调整完成大方针存在放线错误影响后续安装组件美观度，二号屋面檩条加固符合图纸设计要求。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 2330 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 34 人，分五个安装队伍，约完成组件安装 150 块。 檩条加固五人
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/02/08
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面北二组件安装进度 天 气：晴 4℃ 地 点：大厂回族自治县·冀事苑机械 拍摄时间：2023.02.08 17:55 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司		 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面北一组件安装进度 天 气：晴 4℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍摄时间：2023.02.08 17:55 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司	
描述	三号北二坡组件安装		三号北一坡组件安装	
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面南四坡组件安装 天 气：晴 4℃ 地 点：大厂回族自治县·冀事苑机械 拍摄时间：2023.02.08 17:54 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司		 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面南三坡组件安装 天 气：晴 5℃ 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 拍摄时间：2023.02.08 17:53 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司	
描述	三号南四坡组件安装		三号南三组件安装	
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：一号屋面南三四组件安装进度 天 气：晴 6℃ 地 点：大厂回族自治县·新福佳苑 拍摄时间：2023.02.07 15:20 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司		 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：一号屋面南三四组件安装进度 天 气：晴 6℃ 地 点：大厂回族自治县·新福佳苑 拍摄时间：2023.02.07 15:20 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司	
描述	一号南三四破组件调整			