

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 09 日

天气：阴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：2~-8℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：今日现场三号屋面已完成安装四个坡面，剩余四个坡面支架及组件安装进行中，二号屋面檩条加固有序进行，一号屋面施工因放线问题重开一个屋面进行支架安装发现 M 水槽安装反向已现场督促整改。 进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 2530 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。 材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 5.5MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 5.5MW 总量 5.7MW 中边压块到货 5.5MW 总量 5.7MW 踏板到货三个车间 总计 3 个车间 直流线到货 15 盘 交流线到货 3 盘 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 34 人，分五个安装队伍，约完成组件安装 200 块。 檩条加固五人
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/02/09
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面南三支架组件安装 天 气：多云 0℃ 拍 摄 时 间：2023.02.09 14:15 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：江苏泽瑞工程管理有限公司	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面南三支架组件安装 天 气：多云 0℃ 拍 摄 时 间：2023.02.09 14:23 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：江苏泽瑞工程管理有限公司	
描述	三号北三坡组件安装	三号北三坡组件安装	
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面南四支架组件安装 天 气：多云 0℃ 拍 摄 时 间：2023.02.09 14:06 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：江苏泽瑞工程管理有限公司	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面北一组件安装进度 天 气：多云 0℃ 拍 摄 时 间：2023.02.09 13:58 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位：江苏泽瑞工程管理有限公司	
描述	三号南四坡组件安装	三号北一组件安装完成	