

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 16 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：4~-5℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：组件密封条安装位置偏下，组件间隙不严密下发通知单进行整改。	
	进度情况：1#3#屋面加固完成，组件安装完成 3500 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处未做插头防护不到位。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 41 人，分 6 个安装队伍，约完成组件安装 270 块。 檩条加固五人
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人:杨铃铃		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/02/16	
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越	
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：一号屋面北二组件安装 地 点：大厂回族自治县·河北三万电气设备有限公司(河北茂利科公司生产基址) 拍摄时间：2023.02.16 14:44 天气：轻度雾霾 6℃ 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司		 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面北四组件安装 天气：轻度雾霾 6℃ 拍摄时间：2023.02.16 14:59 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司		
描述	一号北二坡组件安装		三号北四组件安装		
现场照片	 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：三号屋面北三组件安装 天气：轻度雾霾 6℃ 拍摄时间：2023.02.16 14:58 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司		 今日水印 相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：一号屋面北一组件安装 天气：轻度雾霾 6℃ 拍摄时间：2023.02.16 14:42 地 点：大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监理单位：江苏泽瑞工程管理有限公司		
描述	三号屋面北三组件安装		一号屋面北一组件安装		