

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 08 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：17~2℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：现场清洗水管；屋面组件上包边施工；对屋面各隐患进行排查；部分材料未到货现场组件安装未施工。	
	进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 11400 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处防护不到位。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容
	浙江阳明	今日现场施工人员约 13 人。
	电力建设有限公司	
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人:邱华		审核人（签字）:

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目		巡检日期	2023/03/08
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司		施工负责人	戚越
现场照片	 今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 清洗水管施工 天 气: 晴 14℃ 拍 摄 时 间: 2023.03.08 10:37 地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地 监 理 单 位: 江苏泽瑞工程管理有限公司		 今日水印相机 真实时间 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序: 组件上包边施工 地 点: 大厂回族自治县·廊坊富邦鑫泰铝业有限公司 拍 摄 时 间: 2023.03.08 10:25 天 气: 晴 14℃ 监 理 单 位: 江苏泽瑞工程管理有限公司	
描述	清洗水管		组件上包边施工	
现场照片				
描述				