

# 监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 15 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：17~1℃

|                            |                                                                           |                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 质量情况：迎接业主公司领导及厂领导检查。                                                      |                                |
|                            | 进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 11900 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。 |                                |
|                            | 材料进场情况：组件到货 12600 块      总量 12600 块                                       |                                |
|                            | 逆变器到货 45 台                                                                | 总量 45 台                        |
|                            | M 水槽到货 5.5MW                                                              | 总量 5.7MW                       |
|                            | 组件支撑到货 5.5MW                                                              | 总量 5.7MW                       |
|                            | 中边压块到货 5.5MW                                                              | 总量 5.7MW                       |
|                            | 踏板到货三个车间                                                                  | 总计 3 个车间                       |
|                            | 直流线到货 15 盘                                                                |                                |
|                            | 交流线到货 3 盘                                                                 |                                |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处防护不到位。 |                                |
|                            | 施工单位                                                                      | 施工内容                           |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                      | 今日现场施工人员约 20 人，组件上包边及接地扁铁焊接施工。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。                                   |                                |
| 记录人:邱华                     |                                                                           | 审核人（签字）:                       |

## 工程现场照片记录表

|      |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 站点名称 | 国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目                                                                                                                                                                                                                                     |  | 巡检日期                                                                                                                                                                                                                                                       | 2023/03/15 |
| 施工单位 | 浙江阳明电力建设有限公司                                                                                                                                                                                                                                              |  | 施工负责人                                                                                                                                                                                                                                                      | 戚越         |
| 现场照片 | <div><p>今日水印<br/>相机<br/>真实时间</p><p>廊坊和平铝业分布式光伏发电项目</p><p>工 序: 领导视察      天气: 晴 11℃<br/>拍摄时间: 2023.03.15 16:10      地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地<br/>监理单位: 江苏泽瑞工程管理有限公司</p></div> |  | <div><p>今日水印<br/>相机<br/>真实时间</p><p>廊坊和平铝业分布式光伏发电项目</p><p>工 序: 领导视察      天气: 晴 11℃<br/>拍摄时间: 2023.03.15 16:11      地 点: 大厂回族自治县·和平铝业大厂基地<br/>监理单位: 江苏泽瑞工程管理有限公司</p></div> |            |
|      | 描述                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 业主公司张总叶主任检查                                                                                                                                                                                                                                                |            |