

# 监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 17 日

天气：晴

工程名称：廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：17~1℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：宁波风电张总叶主任离开现场，下午现场巡视后续工序施工方案未确定，施工人员私自施工部分组件划伤，已暂停此工序施工待方案确定后复工。	
	进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 11900 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块      总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台                      总量 45 台	
	M 水槽到货 5.5MW                      总量 5.7MW	
	组件支撑到货 5.5MW                      总量 5.7MW	
	中边压块到货 5.5MW                      总量 5.7MW	
施 工 情 况	踏板到货三个车间                      总计 3 个车间	
	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成，采光带防护不到位运货通道未搭建，光伏线逆变器处防护不到位。	
	施工单位	施工内容
浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 20 人，组件上包边及接地扁铁焊接施工。	
其 它 事 项	无专业资料员，前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审，通知单八份待回复。	
记录人：邱华		审核人（签字）：