

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 06 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温：16~4℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：组件下包边施工中及气楼防水处理有序进行。 进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 12600 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。 材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块 逆变器到货 45 台 总量 45 台 M 水槽到货 5.5MW 总量 5.7MW 组件支撑到货 5.5MW 总量 5.7MW 中边压块到货 5.5MW 总量 5.7MW 踏板到货三个车间 总计 3 个车间 直流线到货 15 盘 交流线到货 3 盘 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容
	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 9 人，组件下包边及方阵临边彩钢瓦铺设。
其 它 事 项		
记录人:邱华		审核人（签字）: