

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 08 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温: 16~4℃

监 理 工 作 情 况	质量情况：组件下包边施工中及气楼防水处理有序进行。	
	进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 12600 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。	
	材料进场情况：组件到货 12600 块 总量 12600 块	
	逆变器到货 45 台	总量 45 台
	M 水槽到货 5.5MW	总量 5.7MW
	组件支撑到货 5.5MW	总量 5.7MW
	中边压块到货 5.5MW	总量 5.7MW
	踏板到货三个车间	总计 3 个车间
施 工 情 况	直流线到货 15 盘	
	交流线到货 3 盘	
其 它 事 项	安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。	
	施工单位	施工内容
施 工 情 况	浙江阳明 电力建设 有限公司	今日现场施工人员约 9 人，组件下包边及方阵临边彩钢瓦铺设。
记录人:邱华		
审核人（签字）:		

工程现场照片记录表

站点名称	国电电力廊坊大厂和平铝业分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/04/08
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	戚越
现场照片	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：并网柜标识牌挂设 前 摄 时 间：2023.04.08 15:38 天 气：晴 21℃ 西南风3级 摄 影 师：江苏泽康工程管理有限公司	 廊坊和平铝业分布式光伏发电项目 工 序：组件下支架压施工 前 摄 时 间：2023.04.08 15:41 天 气：晴 21℃ 西南风3级 摄 影 师：江苏泽康工程管理有限公司	