

# 監理日志

日期：2023 年 04 月 12 日

天气：晴

工程名称:廊坊和平铝业分布式光伏发电项目

气温: 19~7℃

|                                              |                                                                           |                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                   | 质量情况：屋面气楼防水处理。                                                            |                         |
|                                              | 进度情况：屋面加固完成，组件安装完成 12600 块，逆变器安装 45 台交流线接线完成，15 台并网柜 5 台并网总柜接线完成具备部分并网条件。 |                         |
|                                              | 材料进场情况：组件到货 12600 块      总量 12600 块                                       |                         |
|                                              | 逆变器到货 45 台                                                                | 总量 45 台                 |
|                                              | M 水槽到货 5.5MW                                                              | 总量 5.7MW                |
|                                              | 组件支撑到货 5.5MW                                                              | 总量 5.7MW                |
|                                              | 中边压块到货 5.5MW                                                              | 总量 5.7MW                |
|                                              | 踏板到货三个车间                                                                  | 总计 3 个车间                |
|                                              | 直流线到货 15 盘                                                                |                         |
|                                              | 交流线到货 3 盘                                                                 |                         |
| 安全情况：施工现场施工人员安全帽反光衣穿戴齐全，施工器具检查符合要求，上楼扶梯安装完成。 |                                                                           |                         |
| 施<br>工<br>情<br>况                             | 施工单位                                                                      | 施工内容                    |
|                                              | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                      | 今日现场施工人员约 7 人，屋面垃圾清理消缺。 |
| 其<br>它<br>事<br>项                             |                                                                           |                         |
| 记录人:邱华                                       |                                                                           | 审核人（签字）:                |