

监 理 日 志

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 17 日 星期 六	气候	多云	气温	4-14℃
监理人员动态： 1 人 施工方人员动态： 施工人员 8 人，管理员 1 人 施工机械动态： 曲臂升降机 2 台			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工部位进度情况	C 仓库加固安装完成 32 组。				
检查发现的问题	发现问题：施工人员在曲臂升降机作业未带安全带。				
处理措施、意见、结果	处理措施：现场告知施工人员戴好安全带。 告诉总包加强安全管理。				
协调内容或其他					
记录人	周飞	总监签阅	王超		